

Утверждаю:

Губернатор
Томской области


В.В. Мазур

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»


А.Б. Миллер

«29» декабря 2022 года


ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -

начальник Департамента

ПАО «Газпром»


В.А. Маркелов


«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром газификация»


С.В. Густов

«__» _____ 20__ года


00 10903286207
№ 01-80/1
от 29.12.2022 00:00

21.1	Газоснабжение с. Подгорное Чанского района Томской области (1 этап)	Газопровод внутриселовый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	2014	2014	2015	2016	-	-	-	-	15	2022	2024	23
21.2	Газоснабжение с. Подгорное Чанского района Томской области (2 этап)	Газопровод внутриселовый	-	ООО «Газпром газораспределение Томск»	-	-	-	-	-	-	24,0	2 023	2 023	2 024	2 024	2 025	-	-	-	-	-	510	2 023	2 024	-	-	-	-	-
21.3	Газоснабжение с. Подгорное Чанского района Томской области (3 этап)	Газопровод внутриселовый	-	ООО «Газпром газораспределение Томск»	-	-	-	-	-	-	28,0	2 023	2 024	2 024	2 024	2 025	-	-	-	-	-	690	2 024	2 024	-	-	-	-	-
22	СТХР в с. Теульдет	источник автономной газификации	1	ООО "Газпром межрегионгаз"	-	2 014	2 021	2 021	2 024	2 025	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-	1 000	-	-	1 783	13	-	-	11
22.1	Газоснабжение с. Теульдет Теульдетского района Томской области	Газопровод внутриселовый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	2014	2014	2015	2022	1000	2 023	2 024	1783	13	2023	2 024	11
23	СТХР в с. Кожаниково	источник автономной газификации	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	-	2 014	2 021	2 021	2 024	2 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	2 022	2 023	1 000	5	2 022	2 023	5	
	От источников газоснабжения требующих реконструкции.																												
24	Техническое перевооружение газопровода-отвода и ГРС с. Чернореченский газопровода Параль-Кубасс**	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 019	2 020	2 021	2 021	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в с. Кисловка и до объектов Томского студенческого кампуса	Газопровод межпоселковый	-	ООО "Газпром газификация"	12,0	2 023	2 024	2 024	2025*	2026*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2023	2 025	-	

Примечание:
1) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
2) Срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
3) Срок утверждения акта приемочной комиссии по приемке законченного строительством объекта по форме КС-14
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
5) Мероприятия по переводу на газ объектов теплоснабжения (котельные) должны быть включены субъектом РФ в Схемы теплоснабжения муниципальных образований, с учетом установленных сроков в обязательствах Администрации (Правительства) региона

*- при условии передачи ООО "Газпром газификация" в 2023 году разработанных Администрацией Томской области и утвержденных ООО "Газпром газораспределение Томск" результатов ПИР по объекту
**- вопрос по увеличению мощности ГРС с 23 до 30 тыс.куб.м/час рассмотреть при формировании план-графика газификации на 2024 год.

Объекты газификации Томской области,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
№ п/п	Наименование объекта газификации	ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 15.11.2022 г., в том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)				Котельные					
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически подготов- лено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строитель- ству												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	225,0	126,0	-	-	4 800	19	4 781	-	-	47	17	30	-	-
1	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области	225,0	126,0	2017	2021	4 800	19	4 781	2018	2020	47	17	30	2018	2020

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

